

2011년도 주요업무(목표관리제) 자체평가 시행계획

임무 (Mission)	견고한 경제성장과 으뜸 도시기반시설 확충	
전략목표	맑고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급 및 공기업 경영합리화	
성과목표	1. 지역균형발전을 위한 도서지역 수돗물공급	2. 유수율 제고를 통한 공기업 경영개선
전략과제 (주요업무)	1-1 고군산 군도 상수도 시설 공사	2-1 블록시스템 구축 및 불량수도관 교체

수 도 과

1. 지역균형발전을 위한 도시지역 수돗물 공급

담당부서	전략과제(주요업무)	2011년 목표	2010년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
수도 송영종	1-1 고군산군도 상수도 시설공사	- 4공구(오식도배수지~비응도 구간) 완공 · 연장 : 4.38km · 예산 : 815백만원 - 광특예산 84억 확보	- 실시설계완료	- 공 정 율 - 예산확보액
	사 업 비 : 15,000백만원(국10500, 시4500) * 2011년사업비 : 815백만원 (국572, 시243) 예산과목 : 식수및생활용수개발사업, 도서지역식수원개발사업, 시설비및부대비, 시설비			

2. 우수율 제고를 통한 공기업 경영개선

담당부서	전략과제(주요업무)	2011년 목표	2010년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
우수율제고 이원실	2-1 블록시스템 구축 및 불량수도관 교체	- 블록시스템 기본계획 및 실시설계 용역착수 추진 : 1식/1,000백만원 - 불량수도관 교체 : 20km / 2,195백만원	- 블록시스템 구축 72개소 중 49개소 (68%) 완료 - 불량수도관 교체 27km/2,700백만원	- 용역공정률 - 공사공정률
	사 업 비 : 3,195백만원(시비) 예산과목 : 가동설비자산, 구축물, 시설비등, 시설비(공기업특별회계)			

■ 분기(월)별 추진계획

추진일정		전략과제	추진계획(달성목표)
1/4분기	2월	▪ 고군산군도 상수도 시설공사	▪ 수도시설결정 협의 · 기 간 : 2월~5월 · 협의기관 : 경제자유 구역청
		▪ 블록시스템 구축	▪ 기본계획 및 실시설계용역 자료조사
		▪ 불량수도관 교체	▪ 현장조사 및 실시설계용역 발주
	3월	▪ 고군산군도 상수도 시설공사	▪ 수도관로 매설협의 · 기 간 : 3~5월 · 협의기관 -교량구간 : 익산국토관리청 -중복구간 : 경제자유 구역청
		▪ 블록시스템 구축	▪ 선진지 방문 및 용역 추진계획 수립
		▪ 불량수도관 교체	▪ 실시설계용역 착수 및 시행
2/4분기	4월	▪ 고군산군도 상수도 시설공사	▪ 광·특 예산 확보(2012년도분) · 확보대상액 : 84억원(총사업비 56%) · 도 자율편성 예산(도 물환경관리과 조정)
		▪ 블록시스템 구축	▪ 용역 발주(PQ) 추진
		▪ 불량수도관 교체	▪ 실시설계용역 준공 및 공사 발주
	5월	▪ 고군산군도 상수도 시설공사	▪ 수도시설 실시계획인가 · 기 간 : 5~7월 · 협의기관 : 경제자유 구역청 ▪ 4공구 발주 · 구 간 : 오식도 배수지~비응도구간 · 연 장 : 4.38km(815백만원)
		▪ 블록시스템 구축	▪ 용역 발주(PQ) 추진
		▪ 불량수도관 교체	▪ 공사 착공 및 시공
	6월	▪ 블록시스템 구축	▪ 용역 착수
		▪ 불량수도관 교체	▪ 공사 시공

3/4분기	7월	▪ 블록시스템 구축	▪ 용역 추진
		▪ 불량수도관 교체	▪ 공사 시공
	8월	▪ 고군산군도 상수도 시설공사	▪ 편입부지 감정평가 및 매입협의 · 기 간 : 8~12월 · 협의기관 : 산림청 외 5필지
		▪ 블록시스템 구축	▪ 용역 추진
		▪ 불량수도관 교체	▪ 공사 시공
	9월	▪ 블록시스템 구축	▪ 용역 추진
		▪ 불량수도관 교체	▪ 공사 시공
4/4분기	10월	▪ 고군산군도 상수도 시설공사	▪ 사업비(국비·시비) 예산 반영
		▪ 블록시스템 구축	▪ 용역 추진
		▪ 불량수도관 교체	▪ 공사 준공
	11월	▪ 블록시스템 구축	▪ 용역 추진
	12월	▪ 고군산군도 상수도 시설공사	▪ 4공구 공사완료
		▪ 블록시스템 구축	▪ 용역 추진