

# 2011년도 주요업무(목표관리제) 자체평가 시행계획

|                 |                                      |                                                    |                                               |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 임무<br>(Mission) | 새만금과 연계하는 신·구 도시 발전 구축               |                                                    |                                               |
| 전략목표            | 도시 여건변화에 따른 체계적 도시개발 구현              |                                                    |                                               |
| 성과목표            | 1. 동북아 고품격<br>경제문화 중심도시<br>기반구축      | 2. 읍지역 특성화 개발로<br>거점지역 육성 및<br>복리증진                | 3. 침체된 원도심에<br>젊음,창작,예술이<br>소통하는 공간조성         |
| 전략과제<br>(주요업무)  | 1-1 도시계획변경용역<br>- 도시기본계획<br>- 도시관리계획 | 2-1 소도읍 육성<br>- 웰빙커뮤니티센터완공<br>- 테마음식점 및<br>숙박단지 조성 | 3-1 청소년문화공간<br>조성<br><br>3-2 도시디자인<br>시범거리 조성 |

## 도 시 계 획 과

## 1. 동북아 고품격 경제문화 중심도시 기반구축

| 담당부서         | 전 략 과 제                                                      | 2011년 목표       | 2010년 실적<br>(혹은 최근실적) | 성과지표  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------|
| 도 시<br>계 획 계 | 1-1 도시기본계획 변경용역<br>도시관리계획 변경용역<br>(용도지역, 지구단위계획)             | - 용역착수 및<br>진행 | - 해당없음                | - 공정율 |
|              | 사 업 비 : 1,500백만원(시비)<br>예산과목 : 도시계획,도시관리계획변경용역,시설비 및 부대비,시설비 |                |                       |       |

## 2. 읍지역 특성화 개발로 거점지역 육성 및 복리증진

| 담당부서                  | 전략과제                                                                                                                                                                           | 2011년 목표                                                          | 2010년 실적<br>(혹은 최근실적)                | 성과지표 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 도 시<br>정 비 계<br>임 대 우 | 2-1. 소도읍 육성                                                                                                                                                                    | - 웰빙커뮤니티센터 신축<br>완공<br>- 테마음식단지 및 숙박<br>단지조성 공정율50%<br>(2012년 완공) | - 실시설계 및<br>공사착공<br>- 실시설계 및<br>공사착공 | -공정율 |
|                       | 사 업 비 : 1,892백만원(국비1,086 도비542 시비264)<br>예산과목 : 도시계획도로개설, 옥구소도읍육성사업, 시설비및부대비, 시설비<br>사 업 비 : 168백만원(국비84 도비42 시비42)<br>예산과목 : 도시계획도로개설, 옥구소도읍육성사업, 자치단체등자본이전,<br>공기관등에대한대행 사업비 |                                                                   |                                      |      |

### 3. 침체된 원도심에 젊음·창작·예술이 소통하는 청소년 문화 공간조성

| 담당부서       | 전 략 과 제                                                                           | 2011년 목표                              | 2010년 실적<br>(혹은 최근실적)                     | 성과지표  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 도심<br>활성화계 | 3-1 청소년 문화공간 조성                                                                   | - 용지 및 자장물 보상<br>- 지장물 철거 및<br>폐기물 처리 | - 사전 행정절차완료<br>투융자 공유재산 승인 등<br>- 기본설계 완료 | - 공정율 |
|            | 사업비 : 2,800백만원(시비)<br>예산과목 : 지속가능한 도시기반 조성, 원도심활성화 사업, 청소년문화공간<br>용지보상, 시설비 및 부대비 |                                       |                                           |       |
| 도시<br>디자인계 | 3-2 도시디자인 시범거리<br>조성                                                              | -시범거리공사 준공<br>-중앙부처공모신청               | -대한민국국토도시<br>디자인대전 대상<br>수상               | - 공정율 |
|            | 사업비 : 500백만원(시비)<br>예산과목 : 도시디자인 도시디자인시범거리조성공사, 시설비 및 부대비, 시설비                    |                                       |                                           |       |

## ■ 2011년도 분기(월)별 추진계획

| 추진일정  |    | 전략과제                                                                                                                                                                                | 추진계획(달성목표)                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4분기 | 2월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 옥구소도읍 육성사업</li> <li>■ 청소년 문화공간 조성</li> <li>■ 도시디자인 시범거리 조성</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 웰빙커뮤니티센터 신축공사발주(2차분) 토공사(20%)</li> <li>- 테마음식단지 및 숙박단지 조성공사발주 100%</li> <li>- 토지 및 지장물 보상,폐기물 철거 설계 용역</li> <li>- 동절기 공사중지, 지속적인 민원 해결</li> </ul>                                 |
|       | 3월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 도시기본계획변경</li> <li>■ 도시관리계획변경</li> <li>■ 웰빙커뮤니티센터 신축</li> <li>■ 테마음식단지 및 숙박단지 조성</li> <li>■ 청소년 문화공간 조성</li> <li>■ 도시디자인 시범거리 조성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역 발주 및 착공</li> <li>- 용역 발주 및 착공</li> <li>- 토공사 및 철근콘크리트공사 30%</li> <li>- 현장사무실 100%</li> <li>- 토지 및 지장물 보상,폐기물 철거 설계 용역</li> <li>- 시범거리 재 착공에 따른 번영회미팅</li> </ul>                |
| 2/4분기 | 4월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 도시기본계획변경</li> <li>■ 도시관리계획변경</li> <li>■ 웰빙커뮤니티센터 신축</li> <li>■ 테마음식단지 및 숙박단지 조성</li> <li>■ 청소년 문화공간 조성</li> <li>■ 도시디자인 시범거리 조성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역 기초조사</li> <li>- 용역 기초조사</li> <li>- 토공사 및 철근콘크리트공사 60%</li> <li>- 토공사 및 철근콘크리트공사 30%</li> <li>- 토지 및 지장물 보상,폐기물 철거 설계 용역</li> <li>- 깨기 공정</li> </ul>                            |
|       | 5월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 도시관리계획변경</li> <li>■ 웰빙커뮤니티센터 신축</li> <li>■ 테마음식단지 및 숙박단지 조성</li> <li>■ 청소년 문화공간 조성</li> <li>■ 도시디자인 시범거리 조성</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 타당성 검토</li> <li>- 토공사 및 철근콘크리트공사 90%</li> <li>- 토공사 및 철근콘크리트공사 60%</li> <li>- 지장물 철거 및 폐기물 처리 용역발주 토지 및 지장물 보상 추진</li> <li>- 깨기 공정</li> </ul>                                     |
|       | 6월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 도시기본계획변경</li> <li>■ 도시관리계획변경</li> <li>■ 웰빙커뮤니티센터 신축</li> <li>■ 테마음식단지 및 숙박단지 조성</li> <li>■ 청소년 문화공간 조성</li> <li>■ 도시디자인 시범거리 조성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역 목표와 지표설정</li> <li>- 용도지역 · 구역설정 검토</li> <li>- 토공사, 철근콘크리트공사 100%</li> <li>- 토공사 및 철근콘크리트공사 100%</li> <li>- 지장물 철거 및 폐기물 처리 착공 토지 및 지장물 보상 추진</li> <li>- 포장공, 측구공 공정</li> </ul> |

|       |     |                                                                                           |                                                                                                    |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/4분기 | 7월  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪웰빙커뮤니티센터 신축</li> <li>▪테마음식단지 및 숙박단지 조성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 창호공사 및 석공사 30%</li> <li>- 자연다짐</li> </ul>                 |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪청소년 문화공간 조성</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지장물 철거 및 폐기물 처리 추진</li> <li>- 토지 및 지장물 보상 추진</li> </ul>   |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪도시디자인 시범거리 조성</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포장공, 측구공 공정</li> </ul>                                    |
|       |     |                                                                                           |                                                                                                    |
|       | 8월  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪도시기본계획변경</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공간구조 설정 등 용역진행</li> </ul>                                 |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪웰빙커뮤니티센터 신축</li> <li>▪테마음식단지 및 숙박단지 조성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 창호공사 및 석공사 60%</li> <li>- 자연다짐</li> </ul>                 |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪청소년 문화공간 조성</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지장물 철거 및 폐기물 처리 추진</li> <li>- 토지 및 지장물 보상 추진</li> </ul>   |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪도시디자인 시범거리 조성</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포장공, 측구공, 시설물설치 공정</li> <li>- 중앙부처 공모 추진 계획 수립</li> </ul> |
|       | 9월  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪도시관리계획변경</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본구상“안” 수립</li> </ul>                                     |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪웰빙커뮤니티센터 신축</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 창호공사 및 석공사 100%</li> </ul>                                |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪테마음식단지 및 숙박단지 조성</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연다짐</li> </ul>                                           |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪청소년 문화공간 조성</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지장물 철거 및 폐기물 처리 추진</li> <li>- 토지 및 지장물 보상 추진</li> </ul>   |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪도시디자인 시범거리 조성</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포장공, 측구공, 시설물설치, 부대공 공정</li> <li>- 중앙부처 공모 추진</li> </ul>  |
| 4/4분기 | 10월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪도시관리계획변경</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지구단위계획 수립 등 용역진행</li> </ul>                               |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪웰빙커뮤니티센터 신축</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수장공사 및 도장공사 30%</li> </ul>                                |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪테마음식단지 및 숙박단지 조성</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우수공 30%</li> </ul>                                        |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪청소년 문화공간 조성</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지장물 철거 및 폐기물 처리 추진</li> <li>- 토지 및 지장물 보상 추진</li> </ul>   |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪도시디자인 시범거리 조성</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 준공예정, 중앙부처 공모 접수</li> </ul>                            |
|       | 11월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪웰빙커뮤니티센터 신축</li> <li>▪테마음식단지 및 숙박단지 조성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 창호공사 및 석공사 60%</li> <li>- 우수공 60%</li> </ul>              |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪청소년 문화공간 조성</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지장물 철거 및 폐기물 처리 추진</li> <li>- 토지 및 지장물 보상 추진</li> </ul>   |
|       | 12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪도시기본계획변경</li> <li>▪도시관리계획변경</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본계획 입안 및 공청회등 절차이행</li> <li>- 관리계획 입안 등 절차 이행</li> </ul> |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪웰빙커뮤니티센터 신축</li> <li>▪테마음식단지 및 숙박단지 조성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 창호공사 및 석공사 100%</li> <li>- 우수공 100%</li> </ul>            |
|       |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪청소년 문화공간 조성</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지장물 철거 및 폐기물 처리 완료</li> <li>- 토지 및 지장물 보상 완료</li> </ul>   |