

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) 주식회사 군영산업개발		사업자등록번호	
	주 소 전북 군산시 산북로 71-21(산북동)			
건 축 물	건물명 군산교도소 재활직업훈련관		위치 군산시 옥구읍 할미로 127	
	연면적(m ²) m ²		작업기간 2017.04.07	
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 석면 텍스타일 (685m ²) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소		사업자등록번호	
	주 소 전북 전주시 덕진구 여의동 530-2번지			
측정 일시	2017.04.07			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds04-07#1	부지경계선①	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds04-07#2	부지경계선②	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds04-07#3	부지경계선③	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds04-07#4	부지경계선④	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds04-07#5	위생설비입구	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds04-07#6	음압기배출구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds04-07#7	폐기물 반출구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds04-07#8	폐기물 보관지점	0.003	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[별 첨 1]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 월 일

제출인

주식회사 군영산업개발 (사) (인)

군산시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

							
ds04-07#1 부지경계선	ds04-07#2 부지경계선	ds04-07#3 부지경계선	ds04-07#4 부지경계선	ds04-07#5 위생설비입구	ds04-07#6 음압기공기배출구	ds04-07#7 폐기물 반출구	ds04-07#8 폐기물 보관지점
Drawing Title							
재활직업훈련관 리모델링공사중 석면해체공사(1,2층)							
돌솜석면연구소 Dolsom Asbestos Research Institute							

※ 위 석면지도는 실제 건축물 치수와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

대기중 석면농도 분석결과서

의뢰날짜	2017. 04. 07			의뢰항목	대기중 석면농도 분석	
현장주소	군산시 옥구읍 할미로 127					
시료수량	8개			채취일시	2017. 04. 07	
시료번호	채취위치	유량 (L/min)	채취시간 (min)	공기 채취량(ℓ)	측정농도 (개/㎤)	초과여부
ds04-07#1	부지경계선	10	240	2400	0.002	기준치미만
ds04-07#2	부지경계선	10	240	2400	0.002	기준치미만
ds04-07#3	부지경계선	10	240	2400	0.002	기준치미만
ds04-07#4	부지경계선	10	240	2400	0.003	기준치미만
ds04-07#5	위생설비입구	10	40	400	0.002	기준치미만
ds04-07#6	음압기공기배출구	10	40	400	0.003	기준치미만
ds04-07#7	폐기물반출구	10	40	400	0.003	기준치미만
ds04-07#8	폐기물보관지점	10	40	400	0.003	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/㎤

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2017. 04. 08

분 석 자 : 김 선 미

(유) 돌 솜 석 면 연 구

