

# 석면농도측정 결과표

## 1. 작업장 개요

|          |                |                    |                |
|----------|----------------|--------------------|----------------|
| 석면해체제거업자 | 현장명(공사명·작업명)   | 군산신흥초 강당동 석면해체제거공사 |                |
|          | 현장 소재지         | 전북 군산시 백토로 129     |                |
|          | 석면해체·제거작업 신고번호 | 군산-20200200        | 상 호 : (유)베테랑건설 |
|          | 전화번호           | 063-255-2355       | 대표자 : 김 성 진    |

## 2. 측정기간 - 2021년 01월 19일

## 3. 측정결과

| 시료번호       | 측정 지점  | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분) | 측정일시        | 측정 결과(f/cc) | 검출석면의종류          |
|------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ASS0119-1  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.4        | 2021.01.19. | -           | 검출한계 미만<br>(불검출) |
| ASS0119-2  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2021.01.19. | -           | 검출한계 미만<br>(불검출) |
| ASS0119-3  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.6        | 2021.01.19. | 0.0023      | 백석면              |
| ASS0119-4  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.7        | 2021.01.19. | 0.0015      | 백석면              |
| ASS0119-5  | 위생설비입구 | SARA5100 / 1    | 10.6        | 2021.01.19. | 0.0035      | 백석면              |
| ASS0119-6  | 음압기배출구 | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2021.01.19. | 0.0047      | 백석면              |
| ASS0119-7  | 음압기배출구 | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2021.01.19. | 0.0041      | 백석면              |
| ASS0119-8  | 음압기배출구 | SARA5100 / 1    | 10.6        | 2021.01.19. | 0.0035      | 백석면              |
| ASS0119-9  | 음압기배출구 | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2021.01.19. | 0.0053      | 백석면              |
| ASS0119-10 | 음압기배출구 | SARA5100 / 1    | 10.6        | 2021.01.19. | 0.0058      | 백석면              |
| ASS0119-11 | 폐기물반출구 | SARA5100 / 1    | 10.7        | 2021.01.19. | 0.0034      | 백석면              |
| ASS0119-12 | 폐기물반출구 | SARA5100 / 1    | 10.6        | 2021.01.19. | 0.0035      | 백석면              |
| ASS0119-13 | 폐기물반출구 | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2021.01.19. | 0.0058      | 백석면              |

## 4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 01월 일

석면스토리(주)



# 석면농도측정 결과표

## 1. 작업장 개요

|          |                |                    |                |
|----------|----------------|--------------------|----------------|
| 석면해체제거업자 | 현장명(공사명·작업명)   | 군산신흥초 강당동 석면해체제거공사 |                |
|          | 현장 소재지         | 전북 군산시 백토로 129     |                |
|          | 석면해체·제거작업 신고번호 | 군산-20200200        | 상 호 : (유)베테랑건설 |
|          | 전화번호           | 063-255-2355       | 대표자 : 김 성 진    |

## 2. 측정기간 - 2021년 01월 20일

## 3. 측정결과

| 시료번호       | 측정 지점  | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분) | 측정일시        | 측정 결과(f/cc) | 검출석면의종류          |
|------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ASS0120-1  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2021.01.20. | 0.0018      | 백석면              |
| ASS0120-2  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.4        | 2021.01.20. | -           | 검출한계 미만<br>(불검출) |
| ASS0120-3  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.4        | 2021.01.20. | 0.0023      | 백석면              |
| ASS0120-4  | 부지경계선  | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2021.01.20. | -           | 검출한계 미만<br>(불검출) |
| ASS0120-5  | 위생설비입구 | SARA5100 / 1    | 10.6        | 2021.01.20. | 0.0035      | 백석면              |
| ASS0120-6  | 음압기배출구 | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2021.01.20. | 0.0047      | 백석면              |
| ASS0120-7  | 음압기배출구 | SARA5100 / 1    | 10.4        | 2021.01.20. | 0.0041      | 백석면              |
| ASS0120-8  | 음압기배출구 | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2021.01.20. | 0.0035      | 백석면              |
| ASS0120-9  | 음압기배출구 | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2021.01.20. | 0.0053      | 백석면              |
| ASS0120-10 | 음압기배출구 | SARA5100 / 1    | 10.4        | 2021.01.20. | 0.0029      | 백석면              |
| ASS0120-11 | 폐기물반출구 | SARA5100 / 1    | 10.4        | 2021.01.20. | 0.0035      | 백석면              |
| ASS0120-12 | 폐기물반출구 | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2021.01.20. | 0.0035      | 백석면              |
| ASS0120-13 | 폐기물반출구 | SARA5100 / 1    | 10.6        | 2021.01.20. | 0.0058      | 백석면              |
| ASS0120-14 | 폐기물반출구 | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2021.01.20. | 0.0047      | 백석면              |

## 4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 01월 일

석면스토리(주)



# 석면농도측정 결과표

## 1. 작업장 개요

|          |                |                    |                |
|----------|----------------|--------------------|----------------|
| 석면해체제거업자 | 현장명(공사명·작업명)   | 군산신흥초 강당동 석면해체제거공사 |                |
|          | 현장 소재지         | 전북 군산시 백토로 129     |                |
|          | 석면해체·제거작업 신고번호 | 군산-20200200        | 상 호 : (유)베테랑건설 |
|          | 전화번호           | 063-255-2355       | 대표자 : 김 성 진    |

## 2. 측정기간 - 2021년 01월 21일

## 3. 측정결과

| 시료번호      | 측정 지점   | 측정장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/분) | 측정일시        | 측정 결과(f/cc) | 검출석면의종류          |
|-----------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| ASS0121-1 | 부지경계선   | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2021.01.21. | -           | 검출한계 미만<br>(불검출) |
| ASS0121-2 | 부지경계선   | SARA5100 / 1    | 10.6        | 2021.01.21. | -           | 검출한계 미만<br>(불검출) |
| ASS0121-3 | 부지경계선   | SARA5100 / 1    | 10.5        | 2021.01.21. | 0.0010      | 백석면              |
| ASS0121-4 | 부지경계선   | SARA5100 / 1    | 10.4        | 2021.01.21. | -           | 검출한계 미만<br>(불검출) |
| ASS0121-5 | 작업장주변   | SARA5100 / 1    | 10.3        | 2021.01.21. | 0.0008      | 백석면              |
| ASS0121-6 | 폐기물보관지점 | SARA5100 / 1    | 10.4        | 2021.01.21. | -           | 검출한계 미만<br>(불검출) |
| ASS0121-7 | 폐기물보관지점 | SARA5100 / 1    | 10.4        | 2021.01.21. | -           | 검출한계 미만<br>(불검출) |

-이하여백-

## 4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 01월 일

석면스토리(주)

